

嘉峪关市新华路管网提升改造工程项目

绩效评价报告

一、项目基本情况				
基本情况	项目名称	嘉峪关市新华路管网提升改造工程项目绩效评价		
	评价年度	2023年	评价类型	财政评价
	委托评价单位	嘉峪关市财政局	评价机构名称	甘肃道瑞科技咨询有限公司
	评价对象名称	嘉峪关市住房和城乡建设局		
实施目的	为强化项目单位支出责任，提高财政资金使用效益，采取“财政+第三方机构”模式，对嘉峪关市新华路管网提升改造工程项目开展绩效评价，评价工作以预算资金管理为主线，从决策、过程、产出、效益等方面，衡量项目实施效果，为优化预算决策、改进管理、完善政策提供依据。			
资金情况（万元）	预算安排资金	17010	实际到位资金	17010
	其中：中央财政	0	其中：中央财政	0
	省级财政	0	省级财政	0
	实际支出资金	17010	结转结余资金	0
	预算执行率	100.00%		
二、部门绩效目标				
年度绩效目标		开工率达到100%、投资完成率达到100%以上，建设内容、建设规模，加快投资计划执行进度，强化项目调度监管，定期监控绩效目标实现情况，促进项目尽快建成投入使用。		
三、评价基本情况				
评价范围		嘉峪关市新华路管网提升改造工程项目，涉及资金		

	17010万元。
评价依据	1. 《中华人民共和国建筑法》； 2. 《建设工程质量管理条例》； 3. 《嘉峪关市人民政府办公室关于印发嘉峪关市工程建设项目审批制度改革工作实施方案的通知》（嘉政办发〔2019〕73号）。
绩效评价指标体系	围绕决策、过程、产出、效益四个维度构建绩效评价指标体系，其中：一级指标4个、二级指标12个、三级指标30个，决策等四个一级指标占比分别为20%、19%、38%、23%。
评价办法	成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法。
数据采集及处理办法	信息与数据收集采取对抽样的单位和部门及项目进行实地调研、采集相关基础数据、解读嘉峪关市住房和城乡建设局相关文件等方式进行，数据处理采取计算分析、专家评价、现场评分、问卷调查、访谈进行分析、综合分析方法开展。
绩效评价工作过程	接受委托任务、拟定方案、开展培训、现场评价、撰写报告、结果应用。

四、评价结论和绩效分析

综合评价结论	评价得分		88.95分	评价等级		良
绩效分析	指标	决策	过程	产出	效益	合计
	得分率	91.00%	78.95%	92.76%	89.13%	88.95%

五、存在问题

-
1. 合同签订不规范，合同质量有待提高；
 2. 部分合同内容不完整，合同管理力度不足；
 3. 项目前期准备不足，导致项目工期后移；
 4. 绩效指标设置不规范，指标与目标值矛盾。
-

六、有关对策建议

1. 强化政府采购管理工作，健全监督检查工作机制；完善单位政府采购流程，健全单位合同监督检查机制。

2. 增加合同人员培训，完善合同审核机制。对单位工作人员开展合同相关要求培训工作，健全单位合同管理制度。

3. 完善项目前期准备，加强部门沟通机制。充分调研，细化项目计划，制定合理的工期计划，加强与酒钢等相关方的沟通与协调。

4. 扎实推进绩效管理工作，提高预算绩效管理工作质量。加强预算管理，积极学习最新政策要求，合力推动预算绩效管理工作常态化。

七、其他需要说明的事项

一是采取统筹规划评价工期、规范评价管理流程、严格评价机构筛选、强化评价过程管控、优化评价组织模式等措施，统筹推进项目实施。

二是采用第三方机构“内审+终审”、财政业务科与绩效科“初审+终审”等机制，提高绩效评价服务水平和报告质量。

三是对财政绩效评价结果及有关情况进行了通报，要求各有关部门举一反三、跟踪落实问效，充分发挥“以评促改”的积极作用，对标对表分析本部门本行业在预算绩效管理方面存在的短板弱项，做好问题整改和政策落实。
