

2023年嘉北绿色低碳产业园 基础设施配套工程项目绩效评价报告

一、项目基本情况

基本情况	项目名称	2023年“嘉北绿色低碳产业园基础设施配套工程”项目绩效评价		
	评价年度	2023年度	评价类型	财政评价
	委托评价单位	嘉峪关市财政局	评价机构名称	甘肃立诚房地产资产评估事务所（特殊普通合伙）
	评价对象名称	甘肃嘉峪关工业园区管理委员会		
实施目的	为强化项目单位支出责任，提高财政资金使用效益，采取“财政+第三方机构”模式，对2023年嘉北绿色低碳产业园基础设施配套工程项目开展绩效评价，评价工作以预算资金管理为主线，从决策、过程、产出、效益等方面，衡量项目实施效果，为优化预算决策、改进管理、完善政策提供依据。			
资金情况（万元）	预算安排资金	9,600.00	实际到位资金	9,600.00
	其中：中央财政	0.00	其中：中央财政	0.00
	省级财政	0.00	省级财政	0.00
	市级财政	9,600.00	市级财政	9,600.00
	实际支出资金	9,600.00	结转结余资金	0
	预算执行率	100%		

二、部门绩效目标

年度绩效目标	建项目嘉北工业园区绿色低碳产业园基础设施配套工程：新建道路3条：索通西路、索通东路及索通南路，道路总长为5784.5m、新建生活给水管网6756米、新建生产给水管网7883m、新建绿化管16839m、新建生活污水官网7113m、新建生产废水管网3003m，配套电池井、阀门井、检查井、滴管管线等附属设施，满足
--------	--

	区域周边重点项目建设生产需要。
--	-----------------

三、评价基本情况

评价范围	2023年度嘉北绿色低碳产业园基础设施配套工程项目资金9,600.00万元。
评价依据	<ol style="list-style-type: none"> 1. 《中华人民共和国预算法》（2014年修正）； 2. 《中华人民共和国预算法实施条例》（2020年修订）； 3. 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）； 4. 国务院第222次常务会议通过的《农业保险条例》（中华人民共和国国务院令629号）； 5. 财政部《关于推进政府购买服务第三方绩效评价工作的指导意见》（财综〔2018〕42号）； 6. 财政部关于贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的通知（财预〔2018〕167号）； 7. 财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）； 8. 《财政部关于印发〈中央财政农业保险保费补贴管理办法〉的通知》（财金〔2021〕130号）； 9. 《甘肃省财政厅 甘肃省农业农村厅 甘肃省林业和草原局 甘肃省地方金融监督管理局 甘肃银保监局关于印发〈甘肃省农业保险保费补贴管理实施细则的通知〉》（甘财金〔2022〕24号）； 10. 《甘肃省财政厅 甘肃省农业农村厅 甘肃银保监局 甘肃省林业和草原局 甘肃省地方金融监督管理局关于印发〈甘肃省加快农业保险高质量发展的实施意见〉的通知》（甘财金〔2020〕5号）； 11. 《甘肃省2021-2023年农业保险助推乡村振兴实施方案》（甘农发〔2020〕10号）； 12. 中共甘肃省委 甘肃省人民政府印发《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）； 13. 《中共嘉峪关市委 嘉峪关市人民政府关于印发〈嘉峪关市全面实施预算绩效管理实施方案〉的通知》（嘉发〔2020〕20号）； 14. 《嘉峪关市财政局关于印发〈嘉峪关市预算绩效管理办法〉等6个办法和规程的通知》（嘉财绩字〔2022〕1号）；
绩效评价指标体系	针对本项目实际情况，设置项目决策、项目过程、项目产出及效益产出4个，权重分别为10%、20%、50%、20%；11个二级指标、18个三级指标。
评价办法	成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法。
	信息与数据收集采取查阅财务资料、审核案卷资

数据采集及处理办法	料、现场访谈、问卷调查及实地调研等方式进行，数据处理采取计算分析、问卷调查、现场访谈进行分析、综合分析方法开展。
绩效评价工作过程	接受委托任务、熟悉项目实施流程和相关管理制度、现场访谈、问卷调查、实地调研、撰写报告、资料归档（2024年5月 24 日-7月 10 日）。

四、评价结论和绩效分析

综合评价结论	评价得分		86.07分	评价等级		良
绩效分析	指标	决策	过程	产出	效益	合计
	得分率	76.67%	83.00%	90.00%	87.35%	86.07%

五、存在问题

1、预算编制精准性有待提高
2、项目制度不够完善
3、制度执行的有效性还需加强
4、项目产出数量略有不足
5、项目竣工决算及时性还需加快

六、有关对策建议

<p>1、加强业财融合，提升预算的科学性</p> <p>积极完善业财融合机制，将业务、财务会计、管理有机结合起来，落实项目预算管理体系，提高预算准确性。按照产业园基础设施配套项目的要求与计划，规范资金的用途，提高项目资金使用的效能。</p>
<p>2、加强项目组织管理</p> <p>根据内部责任优化业务流程，对各业务进行全面梳理，保证业务与财务之间的协调性。根据项目实际情况及时对各项制度进行更新，确保业务和制度的连接性、相关性。</p>

3、加强项目过程中的监督审核

应加强项目过程中的监督审核，严格按照相关法律法规签订合同，对项目过程中各项留存资料做好审核签字归档，确保项目全过程合法合规，规避法律和经营管理风险。

4、进一步规范项目资金核算

进一步加强财务审核，规范项目资金支出，按合同规定及时拨付资金。

七、其他需要说明的事项

一是采取统筹规划评价工期、规范评价管理流程、严格评价机构筛选、强化评价过程管控、优化评价组织模式等措施，统筹推进项目实施。

二是采用第三方机构“内审+终审”、财政业务科与绩效科“初审+终审”等机制，提高绩效评价服务水平和报告质量。

三是对财政绩效评价结果及有关情况进行了通报，要求各有关部门举一反三、跟踪落实问效，充分发挥“以评促改”的积极作用，对标对表分析本部门本行业在预算绩效管理方面存在的短板弱项，做好问题整改和政策落实。
